






江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评情况表

评价债券资金使用年度：2021年度

项目名称	江阴市华士镇人民政府环西路东侧、华盛路北侧建设拆迁安置房项目		建设/运营单位（盖章）	江阴市华士镇人民政府建设局规划科			
国家重大项目库代码	2016-320281-70-01-503104		地债管理系统项目编号	P16320281-0015			
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.5	项目已实际使用专项债券总额（亿元）	0.23			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成140套安置房的主体建设			已完成140套安置房的主体建设			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	指标1：资金到位率	100%	100%	5	5	2021年申请的专项债券资金已全部拨付到位（5分）
		指标2：资金执行率	100%	46%	5	2	专项债券全部使用完毕并用于安置房建设的（5分）
		指标3：资金使用合规性	合规	合规	5	5	没有违规违纪情况的（5分），经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违规违纪行为的，每发现1项扣0.5分
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	7	7	施工单位管理制度健全（7分），不健全扣相应分数
指标2：制度执行有效性		有效	有效	7	7	项目合同书、施工等资料齐全，项目实施的人员条件、场地设备落实到位（7分），没有的（0分）	
产出	数量指标	指标1：安置房主体建设套数	140	140	5	5	实际建设安置房套数与申请专项债的安置房套数一致（5分），不一致（0分）
	质量指标	指标1：主体建设验收合格率	100%	100%	10	10	工程质量符合标准的（10分），通过住房城乡建设等部门检查、审计发现存在工程质量问题，每发现1项扣1分，最多扣10分。
		指标1：工程完成及时率	100%	100%	5	5	按照设计要求在规定时间内完成（5分），规定时间内未完成的（0分）
	成本指标	指标1：成本节约率	10%	10%	5	5	成本节约率超过10%（5分），每低一个百分点扣1分，扣完为止
指标2：成本控制率		≤2.52亿	≤2.52亿	8	8	建设总成本小于投资造价的（8分），超过的（0分）	
效益	社会效益	指标1：居住条件改善	改善	改善	5	5	改善了居民的生活环境和居住条件（5分），没有（0分）
	生态效益	指标1：建筑垃圾清理	及时	及时	8	8	建筑垃圾及时清理（8分），不及时（0分）
		指标2：绿化率	≥30%	≥30%	10	10	绿化面积大于等于30%（10分），小于（9分）
可持续发展	指标1：改善公共环境持续影响力	改善	改善	5	5	持续影响力好的（5分），不好的（0分）	
满意度	服务对象满意度	指标1：入住居民满意度	≥90%	≥88%	5	3	满意度指标平均达到90%以上的（5分）
		指标2：运行主体满意度	≥90%	≥90%	5	5	满意度指标平均达到90%以上的（5分），低于90%的，每低1个百分点扣1分，最多扣6分
总计					100	95	
自评偏差原因及改进措施							
项目主管部门复核意见	  部门负责人：_____ 部门：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见	 处（科）室负责人：_____ 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	 处（科）室负责人：_____ 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科）室重点监控整改情况	 处（科）室负责人：_____ 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；  
 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；  
 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；  
 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

