

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告



一、项目情况

(一) 项目概况

江阴市青山路、梅园路、立新路、花山路市政管网新建工程项目于2023年9月26日完成立项，项目建设地点位于青山路、梅园路、芙蓉大道、通江南路、立新路、花山路。建设内容及规模：新建管道总长约12270米，其中污水管长9845米，雨水管长2425米，新建污水泵站1座，设计规模4万吨/天；改造污水泵站1座，由5万吨/天提升至6万吨/天。建设单位为江阴市城市综合管理局，按照集中建设办法由江阴市城市重点项目建设管理中心代建。项目计划开工时间为2024年9月，计划竣工时间为2025年12月，目前该项目已完成。

该项目估算总投资额16421.36万元，2024年获批专项债3000万元，2025年获批专项债2000万元，已全部使用到位。

(二) 绩效目标

该项目计划完成新建管道总长约12270米，新建污水泵站1座，改造污水泵站1座，实现城西片区管网低水位运行。阶段性目标按照项目建设进度分年度设定，其中2025年度绩效目标为：1、新建雨污水管道10800米，新建污水泵站1座，设计规模4万吨/天。2、城西片区管网低水位运行。

二、评价情况

（一）项目特点分析

投资规模大，资金监管要求高。该项目总投资额较大，对资金使用的合规性、预算执行率及成本控制具有严格要求。因此，在绩效评价中，需重点关注资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，确保专项债券资金使用安全、规范、高效。

施工涉及多条道路，社会影响面广。项目建设地点涉及青山路、梅园路等多条城市主要道路，施工期间不可避免会对交通组织和周边居民出行产生影响。为此，绩效评价需重点关注工程进度管理、质量控制、居民投诉处理满意度以及生态社会效益的实现情况，确保项目建设与群众生活和谐共进。

隐蔽工程多，质量控制难度大。作为管网建设项目，工程涉及大量地下管线铺设，接口处理等隐蔽环节较多，这些环节的施工质量直接关系到管网长期运行效果。因此，质量管理应作为绩效评价的重点内容，确保工程建设符合设计规范和验收标准。

（二）评价思路方法

遵循“科学规范、客观公正、注重实效”的原则，依据基础数据，采用定量与定性分析相结合，严格按照自评价指标体系进行。评价时主要采用资料核查法、指标分析法，整理查阅项目立项批复、初步设计、施工图审查、招投标文件、施工合同、竣工验收资料、支付凭证等相关资料，核实项目程序合规性和资金使用规范性。对照绩效目标表设定的各项指标，逐一核实实际完成

值，计算得分情况，分析偏差原因。

（三）评价工作情况

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（苏财办〔2021〕46号）文件精神，结合单位实际，组织实施和撰写自我评价工作报告。根据实际情况，对照《江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表》相关指标完成情况进行自评，并提供佐证资料。主管部门对提供的数据资料进行复核。通过绩效自评发现并总结项目当年主要绩效，发现存在问题，提出完善或整改建议。并运用于下一年度绩效目标设定和项目实施。

（四）绩效评价结论

根据收集的前期资料、工程资料等，按照评分表综合计算评分，项目资金绩效年度自评价评分结果为100分。项目在资金管理、组织实施、产出数量与质量、建设时效、成本控制、社会生态效益以及群众满意度等各个方面均达到了预定目标，项目管理规范，资金使用高效，工程实体质量良好，社会反响积极。

三、项目绩效

（一）资金管理规范高效

项目累计获得专项债券资金5000万元，资金到位率100%。在资金使用过程中，严格按照专项债券管理办法及单位内部财务制度执行，所有资金支付均需经过监理单位审核、代建单位复核、建设单位审核上报、财政局审核的流程，确保每一笔支出有据可查、手续完备。截至2025年底，5000万元资金已全部支付完毕，

预算执行率 100%，无资金沉淀或闲置现象。支出内容与预算批复内容一致，资金使用合规性得到有效保障。

（二）工程建设全面完成

产出数量方面，项目实际新建雨污水管道总长 12.3 公里，新建污水泵站 1 座，完成改造污水泵站 1 座，全部达到绩效目标指标值。产出质量方面，项目严格执行国家现行施工及验收规范，所有进场材料均经过复检合格，关键工序实行旁站监理。项目完工后，顺利通过质安站组织的竣工验收，结论为合格工程。建设时效方面，项目自 2024 年 9 月开工至 2025 年 12 月完工，总工期 16 个月，基本按计划推进，未出现因管理不善导致的工期延误。

（三）项目效益发挥显著

立新、板桥、花山社区常住总人口约 4.1 万人，该项目针对城西片区城市发展及城市规划调整导致的污水量激增问题，扩容原有管道，解决两侧地块生活污水接入问题及该路段汛期淹水问题，同步新（改）建污水泵站，区域管网长期高水位运行状况得到根本改善，打通了城西片区排水输送第二通道，提升了城市汛期排水防涝能力。解决了因原有管道渗漏引发的水土流失和地下空洞风险，切实保障了周边道路的通行安全，消除了路面塌陷的重大安全隐患。

四、存在问题

经过全面的自查评估，本项目在项目决策、资金管理、工程

实施、产出效益等各个环节均严格按照相关法律法规和管理制度执行，资金使用合规，资金支付凭证清晰，建设进度可控，效益目标预期全面实现，项目档案资料齐全，内控制度健全并得到有效执行，整体实施情况良好，未发现影响绩效实现的偏差或问题。

五、有关建议

无。

六、相关信息

详见附件。