

## 附件 7

# 江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

## 一、项目情况

### （一）项目概况

项目概况：拟新建一幢呼吸道传染病大楼，总建筑面积约为 4800 平米，一楼设置发热门诊；二楼疫情期间为留观病房，平时为普通呼吸道病房，拟设置 10 间 25 床。三楼呼吸道 ICU 病房，其中 2 个负压单人间；2 个单人间；2 个双人间；1 个 4 人间，拟设置 7 间 12 床。四楼负压 ICU 病房，拟设置 10 间 10 床。以上共计 47 床。

### （二）绩效目标

本项目的建设是回应人民群众期待，满足人民群众需求，实现人民群众满意，直接面向群众，直接服务群众，是一项便民、利民、惠民的举措，为促进当地经济发展具有积极的现实意义。（建议绩效目标尽可能细化量化，反映项目的预期产出、偿债能力等。）

总体目标：项目建成后提高我市突发公共卫生事件应急处理能力和水平。

项目阶段性目标：2022 年完成项目建设。

## 二、评价情况

### （一）项目特点分析

根据新冠肺炎疫情救治应急方案和“平疫结合”原则，结合此

次疫情防控中暴露的短板，应建立健全公共卫生防治体系，尽快构建起运行高效的救治网络，做好医疗资源储备工作。

本项目的建设完善了敌山湾院区传染病防控体系，聚焦我市新冠肺炎疫情暴露的公共卫生防控救治能力短板，围绕建设重症监护（ICU）和可转换病区、改善呼吸和感染等专科设施条件、提升公共卫生检验检测和科研能力、加强应急救治物资储备等方面确定建设内容和任务。

## （二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行管理、考核。项目建设进度、安全生产等评价主要依据各项考核指标进行分解细化，设置细化指标进行管理考核。目前该项目处于建设期，故绩效评价主要集中为过程指标和产出指标，以评价项目资金管理、项目建设进度、安全生产等相关情况。

## （三）评价工作情况

专项债券的使用确保项目建设顺利进行，目前项目已完成主体结构封顶，净化医疗专项工程完工。

## （四）绩效评价结论

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。项目建设正常进行，2022年未发生造成重大社会影响的质量安全事件。

## 三、项目绩效

资金规范管理，严格专款专用。严格按照《地方政府专项债券项目

资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理使用。按照时间节点要求，按时报送资金使用进度和项目投资情况。

#### 四、存在问题

在整个项目实施过程中，严格按照财务制度，相关项目管理制度、资金管理制度等执行，在保证高质量施工的同时，各项工程款结算也及时支付。项目紧邻敌山湾院区感染科大楼，但2022年受疫情影响多次停工，工程建设进度放缓，进场开工事件较原计划进度滞后。但在疫情结束后，施工进度明显加快，总体进度达到年初设定目标。

#### 五、有关建议

在以后年度项目实施的过程中，除了按照各项规范制度保质保量施工的同时，还需提前做好应急处置工作，建立应急处理工作机制，明确相应的流程和制度，一旦发生特殊事项，及时应对，避免项目实施受到影响。

