

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告



一、项目情况

(一) 项目概况

依据国家“城市地下管网管廊建设改造”及“两重两新”政策投向，为进一步提高生活污水集中收集处理率及城区水环境质量、完善污水收集处理体系，结合我市雨污水基础设施能力提升改造需求，江阴市城市综合管理局牵头开展江阴市澄西及滨江污水处理厂配套主次管网更新改造工程。

该项目建设内容包括：1、城区污水收集管网工程：澄南路（环城南路—毗陵路）新建污水管，管径 DN400-DN600；澄张公路（东横河—东外环路）新建污水管，管径 DN500；东外环路（澄江路—澄张公路）新建污水管，管径 DN500-DN1200；大众巷（黄山路—凤凰路）新建污水管，管径 DN400；2、城区雨污分流改造工程：涉及排水户接管改造约 8500 户，新建污水支管约 21.5km；3、城区小区内部排水管网改造：对城区尚未进行雨污分流的 20 个小区内部雨污水管网深化雨污分流改造；4、智慧水务建设：水环境综合整治一张图展示，城市内涝预警调度、防洪排涝协同等。

项目估算投资为 31888.1 万元，2025 年获批专项债 1000 万元，已全部使用到位。

(二) 绩效目标

该项目 2025 年绩效目标为：1、对城区内部分小区、排水户等相关地块内部雨、污水管网进行测绘、排查、检测。2、结合排查检测和物探、初步勘探的成果，针对市政污水主管、污水支管建设改造以及城区部分小区的雨污分流改造进行初步设计。

二、评价情况

（一）项目特点分析

投资规模大，资金监管要求高。该项目总投资额较大，对资金使用的合规性、预算执行率及成本控制具有严格要求。因此，在绩效评价中，需重点关注资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，确保专项债券资金使用安全、规范、高效。

施工涉及点位多，社会影响面广。项目建设地点涉及澄南路、澄张公路等多条城市主要道路及城区众多小区，施工期间不可避免会对道路交通组织和周边居民产生影响。为此，绩效评价需重点关注工程进度管理、质量控制、居民投诉处理满意度以及生态社会效益的实现情况，确保项目建设与群众生活和谐共进。

隐蔽工程多，质量控制难度大。作为管网建设项目，工程涉及大量地下管线铺设，接口处理等隐蔽环节较多，这些环节的施工质量直接关系到管网长期运行效果。因此，质量管理应作为绩效评价的重点内容，确保工程建设符合设计规范和验收标准。

（二）评价思路方法

遵循“科学规范、客观公正、注重实效”的原则，依据基础数据，采用定量与定性分析相结合，严格按照自评价指标体系进

行。评价时主要采用资料核查法、指标分析法，整理查阅项目立项批复、初步设计等相关资料，核实项目程序合规性和资金使用规范性。对照绩效目标表设定的各项指标，逐一核实实际完成值，计算得分情况，分析偏差原因。

（三）评价工作情况

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（苏财办〔2021〕46号）文件精神，结合单位实际，组织实施和撰写自我评价工作报告。根据实际情况，对照《江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表》相关指标完成情况进行自评，并提供佐证资料。主管部门对提供的数据资料进行复核。通过绩效自评发现并总结项目当年主要绩效，发现存在问题，提出完善或整改建议。并运用于下一年度绩效目标设定和项目实施。

（四）绩效评价结论

根据收集的前期资料、工程资料等，按照评分表综合计算评分，项目资金绩效年度自评价评分结果为100分。项目在资金管理、组织实施、产出数量与质量、建设时效、成本控制、社会生态效益以及群众满意度等各个方面均达到了预定目标，项目管理规范，资金使用高效，工程实体质量良好，社会反响积极。

三、项目绩效

（一）资金管理规范高效

项目累计获得专项债券资金1000万元，资金到位率100%。在资金使用过程中，严格按照专项债券管理办法及单位内部财务

制度执行，所有资金支付均需经过资金使用单位申报、代建单位复核、建设单位审核上报、财政局审核的流程，确保每一笔支出有据可查、手续完备。截至 2025 年底，1000 万元资金已全部支付完毕，预算执行率 100%，无资金沉淀或闲置现象。支出内容与预算批复内容一致，资金使用合规性得到有效保障。

（二）初步设计工作顺利完成

2025 年对城区内部分小区、排水户等相关地块内部雨、污水管网进行测绘、排查、检测，完成 20 个小区及 5000 户排水户的排查。并且结合排查检测和物探、初步勘探的成果，针对市政污水主管、污水支管建设改造以及城区部分小区的雨污分流改造进行初步设计。并拿到初设批复。

（三）项目建设预期效益显著

本项目雨污水收集管网设施整体提升完成后，将使得城区的污水系统得以完善，提高污水收集率，提升污水处理厂的效能，减少对城区环境污染，提高城区河道水质，有利于城市水环境改善。本工程建设有利于保护当地水资源且有利于地方发展，减少雨天污水入河，使污水得到有效收集及处理，大大改善城区水环境，提升百姓幸福感及获得感，增加对政府、对社会的认可度和信任感，避免了因环境污染问题而引起恶性群体事件的发生。

四、存在问题

经过全面的自查评估，本项目在项目决策、资金管理、项目实施、产出效益等各个环节均严格按照相关法律法规和管理制度

执行，资金使用合规，资金支付凭证清晰，项目进度可控，效益目标预期全面实现，项目档案资料齐全，内控制度健全并得到有效执行，整体实施情况良好，未发现影响绩效实现的偏差或问题。

五、有关建议

无。

六、相关信息

详见附件。