

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

总改扩建约 67058.40 平方米，其中城中院区门急诊大楼、12 号楼室内改造约 41191.40 平方米；敌山湾院区 1 号楼、2 号楼、7 号楼室内改造约 9470.14 平方米，7 号楼扩建 8896.86 平方米，新建科教实验楼约 7500 平方米。主要建设内容包括室内改造(根据功能需求拆旧并重新对装修、电气、给排水、空调、消防等改造，新增纯水系统、医气系统、智能化等)、7 号楼扩建、新建科教实验楼、外立面以及室外道路广场等配套设施改造。

（二）绩效目标

项目总体目标：满足江阴市人民日益增长的卫生服务和健康生活需求的需要，有助于江阴市医疗资源配置均衡，加快优质医疗资源扩容，实现公立医院高质量发展。

阶段性目标：完成敌山湾院区改扩建项目的招投标工作。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

本项目的建设将彻底改变医院的面貌，改善江阴市人民医院城中院区、敌山湾院区的医疗布局、医疗设施条件、医疗环

境，完善医院的功能体系和配套设施，使得医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到综合提升，使医院的建设与江阴市生态城市的建设发展相适应，提高了医院的竞争力，为未来医院发展提供很好的铺垫。

（二）评价思路方法。

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行管理、考核。项目建设进度、安全生产等评价主要依据各项考核指标进行分解细化，设置细化指标进行管理考核。目前人民医院两院区功能布局提升改造项目敌山湾院区改造部分开工建设，故绩效评价主要集中为过程指标和产出指标，以评价项目资金管理、项目建设进度、安全生产等相关情况。

（三）评价工作情况。专项债的使用确保项目建设顺利进行，目前敌山湾院区一标段施工单位已确认并进场施工。

（四）绩效评价结论。

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。项目建设正常进行，仅初步设计批复手续办理不及时，但按照年度计划完成目标，2025年未发生造成重大社会影响的质量安全事件。本项目绩效评价结论为优秀。

三、项目绩效。

经自评，本项目组织管理规范，资金严格专款专用。严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理使用，当年已全部使用完毕，项目产出、效益、

满意度等各项绩效指标均达到预期目标，另项目初步设计批复周期较长，未能及时完成，导致项目时效指标未全部完成。综合以上，本项目绩效结论为优秀。

四、存在问题。

无。

五、有关建议。在以后年度项目实施的过程中，除了按照各项规范制度保质保量施工的同时，还需提前做好应急处置工作，建立应急处理工作机制，明确相应的流程和制度，一旦发生特殊事项，及时应对，避免项目实施受到影响。

