

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

项目建设内容及规模：对敌山湾院区 6 号楼（原元林康复医院）进行改造，地上建筑改造面积约 12736 m²，其中 1-2 层改造面积 9000 m²，3-7 层改造面积 3736 m²。涉及土建安装、医疗专项、加建地上和地下连廊、外立面修缮、室外管网、室外景观、室外道路、标识标牌、导视系统、变配电扩容、办公家具窗帘等。

（二）绩效目标

项目总体目标：打造快速响应、高效应对、平战结合的紧急医疗救援体系，大力提升我市急危重症综合救治和突发公共卫生事件医疗救援能力。

项目阶段性目标：完成工程招标工作，基本完成内部装饰施工。

二、评价情况

（一）项目特点分析

本项目建设江阴市紧急医学救援中心，通过采取院前急救-院内急诊-急诊 ICU 三位一体，贯穿生命急救链的一站式模式，以“急诊快速诊断”和“生命绿色通道”为关键点，打造快速

响应、高效应对、平战结合的紧急医疗救援体系，大力提升我市急危重症综合救治和突发公共卫生事件医疗救援能力。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行管理、考核。项目建设进度、安全生产等评价主要依据各项考核指标进行分解细化，设置细化指标进行管理考核。目前江阴市紧急医学救援中心项目处于建设期，故绩效评价主要集中在过程指标和产出指标，以评价项目资金管理、项目建设进度、安全生产等相关情况。

（三）评价工作情况

专项债的使用确保项目建设顺利进行，目前装饰施工、智能化施工基本完成，做好室内装修改造的竣工验收前准备。

（四）绩效评价结论

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。本项目建设正常进行，严格按照实施方案及相关规定组织实施，程序规范，资金使用合规。2025年未发生造成重大社会影响的质量安全事件，按计划基本完成建设内容。本项目绩效评价结论为优秀。

三、项目绩效

经自评，本项目严格按照实施方案推进，项目组织管理规范，基本完成项目建设内容，产出指标按要求完成，绩效指标达到预期目标，社会效益良好，群众满意度较高。资金规范管理，严格专款专用。严格按照《地方政府专项债券项目资金绩

效管理办法》对专项债券资金进行管理使用。因项目总包未能年内达到竣工验收要求，存在债券资金未能按年度计划拨付完毕，下一步将督促施工单位加快施工进度，尽快完成剩余工程建设并及时拨付资金，确保项目全面发挥民生效益。综合评定，本项目绩效评价结论为优秀。

四、存在问题

无。

五、有关建议

在以后年度项目实施的过程中，除了按照各项规范制度保质保量施工的同时，还需提前做好应急处置工作，建立应急处理工作机制，明确相应的流程和制度，一旦发生特殊事项，及时应对，避免项目实施受到影响。

江阴市卫生健康委员会
2026年3月17日

