

垃圾综合处理站提标改造项目绩效 自评价报告

一、项目情况

（一）项目概况



新建一座综合处理站，占地 8800 m²，建筑面积约 3500 m²；新增日处理能力 200 吨/天的高强度垃圾压缩机两台（15T、10T）；新增日处理量 45 吨/天的渗滤液预处理设备；新增工业垃圾分拣打包设备；新增绿化垃圾、大件垃圾处理设备；2023 年提标改建峭岐垃圾中转站（新建污水预处理设施、更换 2 台 10T 压机）；2022 年-2026 年，共有 18 个小区，需新建 40 座垃圾分类房、30 座智能分类亭，按“三定一督”分类模式实施垃圾分类。

（二）绩效目标

总体目标：该项目占地约 15 亩，建成总建筑面积约 5 千平米的环卫综合处理站，一站式运营。含生活垃圾压缩处理、工业垃圾打包处理、建筑垃圾分拣处理、绿化垃圾粉碎处理、大件垃圾破碎处理、有害垃圾收存等功能，达到垃圾分类，资源化利用的目的。极力保障了环卫作业高质量精细化工作提档升级，极大地提升了全镇环卫保洁、垃圾处理清运能力，有效解决诸多人居环境卫生问题，改善了居民生活环境。2022 年预计完成项目招投标及主体整体结构建设并完成车辆设备采购。

阶段性目标：综合处理站于 2022 年 10 月开工建设，2023 年 12 月完工；2023 年提标改建峭岐垃圾中转站（新建污水预处理设施、更换 2 台 10T 压机）；2022 年-2026 年，共有 18 个小区，需新建 40 座垃圾分类房、30 座智能分类亭，按“三定一督”分类模式实施垃圾分类。

二、评价情况

（一）项目特点分析

该项目可以减少环境污染，节省土地资源，提升工作效率，增强再生资源利用，提高民众价值观念。

（二）评价思路方法

工程项目重点关注项目决策、过程、管理，尽量用数据比较，无数据的采用定性指标，做到定性定量相结合。

（三）评价工作情况

围绕项目可行性、工程实施、项目效益三个方面，着重考察了项目决策的合法合规性、项目实施的可行性及投入产出效益的公益性等。

（四）绩效评价结论

垃圾综合处理站提标改造项目专项债券资金评分为 96 分，评价等级为优秀。

三、项目绩效

该项目通过整合工业垃圾、绿化垃圾的资源整合，一方面能控制产生单位非法不合规处理，另一方面能产生可观的垃圾处理收益，可以持续用于民生事业的发展。

四、存在问题

由于 2022 年垃圾处理站建设地块作为卡车营地使用（疫情防控需要），开工建设较原计划推迟，建设尚未完工。

五、有关建议

垃圾综合处理站提标改造项目完成后，需加强运营管理，进一步提高经济社会效益。

六、相关信息

无。